

Sachstand Neubau Franziskusschule

1. Vermerk:

Die Baumaßnahmen schreiten gut voran.

Momentan wird das Gebäude von innen geputzt und die Brandschutzdecken werden erstellt. Die Fertigstellung dieser Maßnahmen wird zum Ende der 20. Kalenderwoche (19. Mai 2023) erwartet.

Die Fenster, Metalltüren und die Glasdächer sind bereits montiert.

Ebenso ist die Verblendung der Mauern abgeschlossen, die Dacheindeckung und das Flachdach sind fertiggestellt.

Für die zukünftige Wärmeversorgung erforderliche Erdsonden sind eingebracht worden.

Folgender Bauablauf ist für die nächsten 4 Wochen vorgesehen:

- 22. KW Einbringung der Flüssigdämmung
- 23. KW Installation von Faltplatten (Dämmung)
- 24. KW Einbau der Fußbodenheizung
- 25. KW Einbringung von Fließestrich
- 26. KW Installation Aufheizprogramm

Nach Auskunft des Planungsbüros und der eingesetzten Bauleitung befinden sich die Baumaßnahmen im vorgesehenen Kostenrahmen.

Anhand des Fotomaterials kann der aktuelle Baustand nachvollzogen werden.

Über die weitere Entwicklung wird berichtet.

(Wesemann)

2. Bericht BSKA am 16.05.2023