

Erweiterung und Umbau der Kita St. Marien

Bereits am 17.12.2020 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Kita um einen Mensa-Anbau zu erweitern und Umbauten im Bestand durchzuführen. Insbesondere der Sanitärraum einer Regelgruppe im Erdgeschoss ist zu sanieren und ein separater Ausgang zum Außenspielplatz anzulegen.

Aufgrund finanzieller und personeller Engpässe wurde die Umsetzung bislang zurückgestellt. In 2024 soll die Maßnahme nun umgesetzt werden.

Am 10.11.2023 wurde der Bauantrag beim Landkreis Emsland eingereicht. Die Baugenehmigung wurde noch nicht erteilt. Lt. Bauantragsportal steht die Statikprüfung noch aus. Alle anderen Stellungnahmen der Fachbehörden sind positiv vermerkt und sprechen für eine baldige Baugenehmigung.

Das Planungsbüro Liedtke Architekten bereitet zurzeit mit der Vergabestelle die Leistungsverzeichnisse und Ausschreibungen vor.

Der grobe Terminplan für die Baumaßnahme sieht derzeit den Baubeginn am 29.04.2024. Dabei werden die Schließungszeiten in den Sommerferien als fester Zeitraum für die lärminintensiven Durchbrucharbeiten als Verbindung zwischen Alt- und Neubau vorgesehen. Mit der Fertigstellung wird im Oktober 2024 gerechnet.

Der Landkreis Emsland hat den Förderantrag im Jugendhilfeausschuss am 13.02.2024 beraten. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde vom Landkreis Emsland bewilligt.