

Sachstand Mensaanbau Kita St. Marien

Die Arbeiten zum Anbau der Mensa an die Kita St. Marien schreiten zügig voran. Die lauten Stemm- und Durchbrucharbeiten, die für die Schließungszeit vorgesehen waren wurden abgeschlossen.

Der Sanitärraum, der für den Mensaanbau verlegt werden musste, kann nach der Schließungszeit planmäßig genutzt werden.

Die Fassadenverkleidung soll bis Mitte August erfolgen.

Im Anbau soll gleichzeitig der Estrich verlegt werden. Die Fußboden- und Fliesenarbeiten sind Mitte September geplant. Daran schließen sich die Malerarbeiten an.

Ende September wird die Küche und die weitere Einrichtung geliefert.

Die Außenanlagen werden im Laufe des Septembers ausgeführt.

Anfang Oktober ist die Fertigstellung geplant.

Der Kostenrahmen kann eingehalten werden.