

1. Bericht BSKA 16.05.2023 Sachstand Sanierung Hallenbad

Im Zuge der Maßnahme „Sanierung und Modernisierung des Hallenbades“ sind insgesamt 17 Gewerke nach durchgeführten Ausschreibungsverfahren vergeben worden.

Bis heute sind die Abbruch- und Rohbauarbeiten vollständig abgeschlossen. Die Flachdachsanierung ist beendet, sämtliche Außentüren und Fenster sind getauscht und die Satteldachfläche ist mit Photovoltaik-Modulen bestückt worden. Desweiteren sind die Deckenarbeiten im Eingangs-, Umkleide- und den Nebenbereichen sowie im Hallenbadbereich fertiggestellt.

Die Gewerke Heizung-Sanitär, Lufttechnische Anlagen und Elektroarbeiten sind in finaler Fertigstellung.

Auch die beauftragten Firmen für die Fliesen- und Malerarbeiten haben ihre Hauptleistungen beendet, sodass erste Bauabnahmen bereits in der nächsten Woche erfolgen können.

Zurzeit befinden sich nachfolgende Ausstattungen in der Vorbereitung zur Ausschreibung:

- Mobiliar Liegebereich
- Bänke Hallenbadbereich
- Küche Mehrzweckraum und
- Folierungen, Uhr, Schriftzug

Nach erfolgter Vergabe wird eine kurzfristige Umsetzung bzw. Lieferung angestrebt.

Die Schwimmbadwassertechnik soll, sobald die Bauleistungen abgeschlossen sind, reaktiviert und das Becken mit Wasser gefüllt werden.

Anschließend werden Wartungen an den Bestandsanlagen durchgeführt, sodass nach erfolgreicher Instandsetzung und Reaktivierung ein Eröffnungsdatum prognostiziert werden kann.

Der zukünftige Nutzungsplan wird noch vor den Sommerferien final abgestimmt und mit den Schulen und Vereinen kommuniziert.

Die Politik und die Öffentlichkeit werden weiterhin über den aktuellen Sachstand laufend unterrichtet.