

## **Bericht der Bürgermeisterin im BPUA am 11.05.2023**

### **- Reparatur der Straße „Adorf Ost“**

Aus den VA-Sitzungen am 27.01.2022 und am 31.03.2022 sowie aus dem BPUA am 07.02.2022 wurde aus den politischen Gremien vorgebracht, dass an der Straße „Adorf-Ost“ eine punktuelle Reparatur der Straßenschäden durchgeführt werden soll. Entsprechende Finanzmittel wurden speziell für diese Maßnahme in Haushaltsjahr 2022 nicht berücksichtigt. Damit die Baumaßnahme jedoch umgesetzt werden kann, sollen die Finanzmittel in Höhe von 66.000,00 € aus dem Kostenträger 541.010.01 (Gemeindestraßen – Neugestaltung von Straßenbeeten) verwendet, welche demzufolge nicht mehr umgesetzt werden.

Die Straße „Adorf-Ost“ ist in Pflasterbauweise hergestellt und besitzt eine Vielzahl von stellenweise gravierenden Schäden, welche dem nicht tragfähigen Untergrund geschuldet sind. Im Zuge der geplanten Reparaturarbeiten sollen an drei unterschiedlichen Straßenabschnitten insgesamt ca. 500 m<sup>2</sup> Pflasterfläche sowie ca. 200 m Bordsteinanlagen ertüchtigt werden.

Die Firma Oldekamp aus Emlichheim erhielt am 03.11.2022 im Zuge einer Beschränkten Ausschreibung den schriftlichen Auftrag zur Durchführung der entsprechenden Straßenbauleistungen. Eine Baustelleneinweisung erfolgte am 10.11.2022 und die entsprechenden Abschnitte wurden in dem Zusammenhang markiert.

Der geplante Ausführungsbeginn am 12.12.2022, 20.02.2023 sowie am 03.04.2023 scheiterten aufgrund der Witterungsverhältnisse und dem damit zusammenhängenden feuchten und nicht verdichtungsfähigen Untergrund.

Im Zuge einer Rücksprache wurde von der Firma Oldekamp angegeben, dass die Reparaturarbeiten erst nach einer längeren Trockenperiode durchgeführt werden können. Es wurde ein Fertigstellungstermin der Bautätigkeiten (vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse) bis zum 31.05.2023 abgestimmt und der nächste Baubeginn für den 08.05.2023 festgehalten.

i.A.

(Willen)