

Sachstandsbericht zum Jahresbauprogramm 2025 – Spielplätze und Freiflächen

Mit der Sitzungsvorlage 0400/2025 wurde der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am 20.02.2025 über die Fortführung des Jahresbauprogramms 2025 – Spielplätze und Freiflächen in Kenntnis gesetzt. Auf Grundlage des Spielplatz- und Freiflächenkonzeptes werden aktuell folgende Maßnahmen auf den Spielplätzen umgesetzt.

1.) Spielplatz Lambert-Lamann-Weg, Ortsteil Neuringe

Am 28.05.2025 konnte im Rahmen eines Ortstermins mit den Bewohnern des Baugebietes im Ortsteil Neuringe das Einvernehmen für die Spielplatzgestaltung hergestellt werden. Gestaltungswünsche wurden aufgenommen und berücksichtigt. Die Planung wird aktuell umgesetzt.

Die notwendigen Fallschutzbereiche zur Aufnahme der einzelnen Spielgeräte wurden hergestellt. Die Einzäunung der gesamten Spielplatzfläche sowie die Neuaufrstellung der Spielgeräte wurden beauftragt.

Die Fertigstellung der gesamten Spielplatzanlage wird aufgrund des langen Lieferzeitraumes vor allem bei den Spielgeräten für das Frühjahr 2026 erwartet.

2.) Spielplatz Droste-Hülshoff-Ring, Ortsteil Siedlung

Im Zuge eines Treuhandgeschäftes mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) konnte ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt und der Ausführungsauftrag erteilt werden.

Die notwendigen Erdarbeiten werden bereits in Oktober 2025 durchgeführt bevor im Anschluss die Zaunanlage aufgestellt und die Spielgeräte montiert werden.

Auch hier wird die Fertigstellung der gesamten Spielplatzanlage aufgrund des langen Lieferzeitraumes bei den Spielplatzgeräten für Frühjahr 2026 erwartet.

3.) Spielplatz Fuchsienweg, Ortsteil Schöninghsdorf

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 28.11.2024 wurde u.a. angeregt, das vorhandene Spielgeräteangebot für Kleinkinder auf dem Spielplatz am Fuchsienweg zu erweitern.

In Abstimmungsgesprächen mit den Bewohnern wurde die Wahl des neuen Spielgerätes festgelegt und bei den weiteren Planungen berücksichtigt. Die Anschaffung wurde beauftragt.

Die Aufstellung wird zusammen mit der Herrichtung des Spielplatzes in Neuringe erfolgen. Somit wird auch am Fuchsienweg die Fertigstellung für das Frühjahr 2026 eingeplant.

4.) Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze im gesamten Gemeindegebiet

In Folge von turnusmäßigen Sicherheitsprüfungen nach DIN EN 1076/1077 wurde an den folgend aufgeführten Spielgeräten sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, sodass diese ausgetauscht werden müssen:

	inkl. Rutschen- und Schaukelgelegenheit
- Spielplatz Hubertusstraße (Hebelermeer)	Sandspielkombination
- Spielplatz Lessingstraße (Siedlung)	Spielgerätekombination inkl. Rutschen- und Schaukelgelegenheit

Die notwendigen Ersatzanschaffungen wurden beauftragt. Die Spielgeräte mit den sicherheitsrelevanten Mängeln, wurden zwischenzeitlich zurückgebaut. Auch hier ist die Fertigstellung bedingt durch lange Lieferzeiten bei den Spielgeräten für das Frühjahr 2026 geplant.

Finanzmittel für alle zuvor aufgeführten Einzelmaßnahmen stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.